

Dostaliśmy pieniądze na rewitalizację Starego Miasta - I etap

Data dodania: 2011-07-18 00:00:00

Link: <https://mail.leczna.pl/aktualnosci/dostalismy-pieniadze-na-rewitalizacje-starego-miasta-i-etap>

Do Urzędu Miejskiego w Łęcznej trafiło pismo informujące oficjalnie, że Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą z 21 czerwca 2011r. wybrał do dofinansowania wniosek Gminy Łęczna pt. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - I etap” w ramach Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Całkowity koszt projektu wynosi 12.080.150,08 zł, z tego dofinansowanie 8.927.786,74 zł. Teraz Gmina Łęczna ma trzy miesiące na skompletowanie i złożenie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim. Wybrany do dofinansowania projekt obejmie między innymi kompleksową przebudowę Rynku I i Rynku III, wymianę kanalizacji deszczowej, modernizację budynku komunalnego.

Niezależnie od trwających formalności projekt jest już realizowany. W ubiegłym roku dokonano wymiany sieci kanalizacji deszczowej w ulicach 3-go Maja, Kanałowej i Placu Kościuszki. Obecnie trwają prace przy wykonaniu kanalizacji deszczowej przy Rynku III oraz modernizacji budynku komunalnego przy Placu Kościuszki 1.

24 maja 2011r. podpisano umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach Rynek III, Łańcuchowska i Plac Kanałowy. Roboty o wartości 448.596,69 zł prowadzi firma SAN - BUD z Kalinówki. Zakres prac obejmuje wykonanie 650 metrów kanalizacji deszczowej z PVC, wykonanie studni rewizyjnych oraz żeliwnych wpustów deszczowych. Prace zostaną zakończone do końca sierpnia tego roku. Do tej pory wykonano 9 studni i 167m sieci w ulicy Łańcuchowskiej i Plac Kanałowy.

Jednocześnie prowadzone są prace modernizacyjne budynku komunalnego przy Placu Kościuszki 1. Wykonawcą robót jest firma Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Umowę z wykonawcą podpisano 21 czerwca 2011r. Łączna wartość przewidzianych do wykonania prac wynosi 1.003,287, 52 zł. Przewidywany termin zakończenia robót - koniec października tego roku. Obecnie trwa rozbiórka ścianek działowych i podłóg oraz wzmocnianie istniejących oraz wykonywanie nowych elementów konstrukcyjnych budynku. Docelowo budynek ma pełnić funkcje usługowo - mieszkalne. Na parterze powstaną lokale przeznaczone do prowadzenia działalności handlowo - usługowej, natomiast na piętrze i poddaszu powstanie siedem mieszkań komunalnych.

[Galeria zdjęć - warto zobaczyć.](#)